




ACTA ENTREGA RECEPCION

En la localidad de **Santa Rita Tlahuapan** del Municipio de **Tlahuapan**; del Estado de Puebla, siendo las **10:00** horas del día **14** del mes de **marzo** del **2025**, se levanta el Acta de Entrega Recepción de los trabajos correspondientes a la obra con los siguientes datos:

Nombre de la obra:	
"PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DEL SEPTIMO CALLEJON DE LA CALLE BUENOS AIRES ENTRE CALLE BUENOS AIRES CALLE PROVIDENCIA DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO LOPEZ RAYON, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA."	
No. de obra:	Contrato No.
TLAH-02/2024	TLAH-FAISMUN-02-2024
Oficio de asignación:	Oficio suficiencia presupuestal:
PRES-TLAH-02/001/2024	TES/TLAH-02/01/11/2024
Monto Presupuestado:	Monto del contrato:
\$509,824.72 (Quinientos Nueve Mil Ochocientos Veinticuatro Pesos 72/100 M.N.)	\$509,824.72 (Quinientos Nueve Mil Ochocientos Veinticuatro Pesos 72/100 M.N.)
Ramo 33: Ejercicio fiscal: 2024 FORTAMUN: \$ 0.00 FAISMUN: \$ 509,824.72 Participaciones: \$ 0.00	Ramo 33: Ejercicio fiscal: 2024 FORTAMUN: \$ 0.00 FAISMUN: \$ 509,824.72 Participaciones: \$ 0.00
Fecha de inicio:	Fecha de término:
23 DE DICIEMBRE DEL 2024	22 DE FEBRERO DEL 2025.
Por el Municipio	Por el Contratista:
 Ing. Pablo Sánchez Marfaca. Residente de Obras	 C. Rita Gines Alonso Persona Física Con Actividad Empresarial Y Profesional.

OBRAS PUBLICAS



I. Descripción de los trabajos de se reciben:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
PARTIDA I	DRENAJE SANITARIO		
1003 00	DESPALME DE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACIÓN Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRÉSTAMO.		
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO.	M2	53.06
1070 00	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN SECO.		
1070 02	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS POR CUALQUIER MEDIO, DE 0.00 A 2.00 M.	M3	66.04
AFINE	AFINE DE CEPAS EN FONDO Y LATERALES, CON PALA DERECHA, EN FORMA MANUAL, INCLUYE: TRASPALCO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	47.17
9010 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...		
9010 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO.	M3	85.85
9040 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PÉTREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, EN CAMINO....		
9040 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO.	M3/KM	223.21
3009 00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS EN ZANJAS PARA ASENTAR TUBERÍA		
3009 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUBERÍA	M3	4.72
3050 00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO DE...		
3050 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 8" DIÁMETRO. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	M	58.96
RELL005	RELLENO COMPACTADO DE TIERRA LIMPIA TRAJIDA DE FUERA DE LA OBRA	M3	59.47



9010 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...		
9010 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO.	M3	77.31
9040 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PÉTREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, EN CAMINO...		
9040 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO.	M3/KM	649.40
3060 00	POZO DE VISITA TIPO COMÚN, DIÁMETRO. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.60 M., HASTA UNA PROFUNDIDAD DE:		
3060 03	POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.50 M.	PZA	2.00
3110 00	BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA		
3110 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA Y SELLO CÓNICO PARA POZO DE VISITA, PARA CARGAS NORMA AASHTO CLASE H-25.	PZA	2.00
DESCSRDOM	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20 CENTÍMETROS. DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 5 M, RECIBIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO, SUMINISTROS, ACARREOS, RELLENOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00
PARTIDA 2	AGUA POTABLE		
1003 00	DESPALME DE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACIÓN Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRÉSTAMO.		
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO.	M2	34.50
1070 00	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN SECO.		
1070 02	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS POR CUALQUIER MEDIO, DE 0.00 A 2.00 M.	M3	20.70



AFINE	AFINE DE CEPAS EN FONDO Y LATERALES, CON PALA DERECHA, EN FORMA MANUAL, INCLUYE: TRASPALEO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	34.50
9010 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...		
9010 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO.	M3	26.91
9040 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PÉTREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, EN CAMINO....		
9040 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO.	M3/KM	69.97
3009 00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS EN ZANJAS PARA ASENTAR TUBERÍA		
3009 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUBERÍA	M3	3.45
2040 00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICA C/C ANGER		
2040 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC HIDRÁULICO ANGER RD 26 DE 51 MM (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA).	M	57.50
2041 00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC HIDRÁULICA C/C ANGER		
2041 09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAMPANA PVC HIDRÁULICO DE 51 MM	PZA	1.00
2041 069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC HIDRÁULICA C/C ANGER DE 51 MM.	PZA	1.00
RELL005	RELLENO COMPACTADO DE TIERRA LIMPIA TRAIDA DE FUERA DE LA OBRA	M3	17.19
9010 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...		
9010 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO.	M3	22.35
9040 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PÉTREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, EN CAMINO....		



9040 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO.	M3/KM	187.74
TOMA01	TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y FO. GO. INCLUYE ABRAZADERA DE P.V.C. 2 1/2" X 3/4", ADAPTADOR DE BRONCE, ABRAZADERA DEL NÚMERO 12 POLIDUCTO DE 3/4" H.D.P. CODOS DE FO.GO. DE 13 MM, TUBO DE FO.GO. DE 13 MM Y LLAVE DE NARIZ	PZA	8.00
PARTIDA 3 TERRACERIAS			
TRA001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2	M2	181.00
DEM004	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO ARMADO EN CIMENTACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE ACERO	M3	4.08
DEM045	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	3.05
EXCA023-I	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO III	M3	80.82
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	105.07
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	273.18
PAAS01 I	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS	M2	181.00
BASE-002	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	M3	34.27
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	44.55
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	2,971.49
PARTIDA 4 GUARNICIONES			



LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DEL EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	45.20
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALIDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	13.56
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C 150 KG/CM ² DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	113.00
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	226.00
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CENTÍMETROS. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	113.00
PARTIDA 5 ADOQUINAMIENTO			
PIADC012	PISO DE ADOCRETO TIPO CRUZ TABASCO CON MEDIDAS DE 25 X 22.5 X 8 CM. COLOR NEGRO O ROJO RESISTENCIA 300 KG/CM ² ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	166.50
PIADC041	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, INCLUYE: SUMINISTROS, CERNIDO DE LA ARENA, ACARREOS, TENDIDO, ACOMODO Y LIMPIEZA.	M2	166.50
DENT003	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN O RETEN DE CONCRETO CON ARMEX PARA ADOQUÍN Y CONCRETO DE F'C 200 KG/CM ² SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS ACABADO PULIDO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, COLADO, VIBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	5.50



DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F' C 200 KG/CM2. SECCIÓN 15 X 50 CENTÍMETROS. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)	M	3.00
LOSA002	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CENTÍMETROS CIMBRA COMÚN REFORZADA CON 74 KG DE ACERO POR M3 EN AMBOS SENTIDOS A CADA 20 CENTÍMETROS. CONCRETO F' C 250 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4"3/4"	M2	4.08
SUMCPLA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA ALUCIVA DEINFORMACION GENERAL DE LA OBRA, FABRICADA EN PLACA DE MARMOL CON MEDIDAS DE 50X50 CM., INCLUYE SUMINISTRO, GRABADO Y COLOCACION.	PZA	1.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	181.00

II.- Importes totales, ajustes o modificaciones:

Importe del contrato:	\$509,824.72 (Quinientos Nueve Mil Ochocientos Veinticuatro Pesos 72/100 M.N.)
¿Se realizó alguna modificación o ajuste al presupuesto contratado?	NO
Convenio modificadorio No.	N/A
Ajustes o modificaciones al presupuesto:	NO
Importe del contrato después de ajustes o modificaciones:	N/A

Fecha de inicio según el contrato:	Fecha de término según el contrato:
23 de Diciembre del 2024.	22 de Febrero del 2025.
Fecha de inicio real:	Fecha de término real:
23 de Diciembre del 2024.	14 de Marzo del 2025.



Convenio de ampliación de tiempo:	
CONV-TLAH-02/2024	

III.- Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Fondo	FAISMUN 2024
Monto total del importe estimado	\$509,824.72
Anticipo	N/A
Estimación 1	\$ 393,858.69
Estimación 2 finiquito	\$ 115,966.03
Total:	\$ 509,824.72

IV.- Constancia de entrega de los archivos y/o documentos generados en la obra, que entrega el contratista a la residencia de la obra o supervisión por parte del contratista:

Certificado de calidad de los trabajos	N/A
Planos actualizados del proyecto ejecutado	Entregado
Estimaciones(s)	Entregado
Números Generadores	Entregado
Croquis	Entregado
Reporte fotográfico	Entregado
Bitácora de obra	Entregado
Laboratorios	Entregado
Manuales de operación	N/A
Información en medio magnético	Entregado

No habiendo más pendientes ni que agregar, se cierra la presente acta a la **10:55** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.



Por el Municipio contratante
Recibe:

C. Lic. Rosiceli Díaz Hernández.
Presidente Municipal Constitucional.


C. Adán Jurado Lara.
Secretario General.




OBRAS PUBLICAS
Ing. Alejandro Arriola Loyo.
Director de desarrollo urbano, medio ambiente,
ambiente, obras y servicios.

C. María Leticia García Sánchez.
Contralor Municipal.

Por el contratista
Entrega:



GINES ALONSO RITA
GIAR760123UD6

C. Rita Gines Alonso.
persona física con actividad empresarial.



Por los beneficiarios.

C. Presidente del Comité.

C. Secretario del Comité de Obra.

C. Tesorero del comité de obra.

C. Vocal de Control y Vigilancia.

C. Primer Vocal.

C. Segundo Vocal.