



## ACTA ENTREGA RECEPCION

En la localidad de **Santa Rita Tlahuapan** del Municipio de Tlahuapan; del Estado de Puebla, siendo las **11:30** horas del día **14** del mes de **marzo** del **2025**, se levanta el Acta de Entrega Recepción de los trabajos correspondientes a la obra con los siguientes datos:

Nombre de la obra:	
"PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE NIÑO PERDIDO DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA TLAHUAPAN MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA."	
No. de obra:	Contrato No.
TLAH-05/2024	TLAH-FAISMUN-05-2024
Oficio de asignación:	Oficio suficiencia presupuestal:
PRES-TLAH-05/001/2024	TES/TLAH-05/01/11/2024
Monto Presupuestado:	Monto del contrato:
\$3,020,272.62 (Tres Millones Veinte Mil Doscientos Setenta y Dos Pesos 62/100 M.N.)	\$3,020,272.62 (Tres Millones Veinte Mil Doscientos Setenta y Dos Pesos 62/100 M.N.)
<b>Ramo 33:</b> Ejercicio fiscal: <b>2024</b> FORTAMUN: \$ 0.00 FAISMUN: \$ 3,020,272.62 Participaciones: \$ 0.00	<b>Ramo 33:</b> Ejercicio fiscal: <b>2024</b> FORTAMUN: \$ 0.00 FAISMUN: \$ 3,020,272.62 Participaciones: \$ 0.00
Fecha de inicio:	Fecha de término:
06 DE ENERO DEL 2025	30 DE MARZO DEL 2025.
Por el Municipio	Por el Contratista:
 Ing. Pablo Sánchez Residente de obra.	 C. Rita Gines Alonso Persona Física Con Actividad Empresarial y Profesional.



I. Descripción de los trabajos de se reciben:

Unidad	Concepto	Unidad	Cantidad
<b>PARTIDA 1 PRELIMINARES</b>			
TRA004	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	2,195.97
DEM047	DEMOLICIÓN CON MÁQUINA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M3	104.83
DEM048	RUPTURA Y DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN PAVIMENTO HIDRÁULICO	M3	47.21
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	197.65
ACA092	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	553.42
<b>PARTIDA 2 TERRACERIAS</b>			
EXCA023-2	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	1,408.46
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	1,831.00
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	3,662.00
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	329.40
PAAS011	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS	M2	2,195.97
SUBASE-002	SUB-BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T. COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M. DE 15.0 CENTÍMETROS DE ESPESOR (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073 3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	M3	432.71
BASE-002	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	M3	432.71
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	1,125.05
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	75,040.84
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LITROS POR METRO CUADRADO. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA)	LT	3,144.86
PIADC042	POREO CON ARENA PARA PROTECCIÓN DE EMULSIÓN	M2	2,096.57
<b>PARTIDA 3 GUARNICIONES</b>			



LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DEL EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	262.27
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALIDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	78.68
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F' C 150 KG/CM <sup>2</sup> DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	655.67
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	1,311.34
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CENTÍMETROS. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	655.67
<b>PARTIDA 4 ADOQUINAMIENTO</b>			
PIADC012	PISO DE ADOCRETO TIPO CRUZ TABASCO CON MEDIDAS DE 25 X 22.5 X 8 CM. COLOR NEGRO O ROJO RESISTENCIA 300 KG/CM <sup>2</sup> ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	2,082.62
3060 18	INCREMENTO O RE NIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA.	INC	3.00
PIADC041	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, INCLUYE: SUMINISTROS, CERNIDO DE LA ARENA, ACARREOS, TENDIDO, ACOMODO Y LIMPIEZA.	M2	2,082.64
DENT002	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN O RETEN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUÍN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F' C 200 KG/CM <sup>2</sup> CON UNA SECCIÓN DE 15 X 20 CENTÍMETROS. INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE HASTA 20 METROS	M	92.89
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F' C 200 KG/CM <sup>2</sup> . SECCIÓN 15 X 50 CENTÍMETROS. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)	M	10.91
PAAS023	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR AMARILLO.	M	37.50
<b>MURETE</b>			
ACE003	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM <sup>2</sup> NÚMERO 3 DIÁMETRO 3/8"	KG	25.36
CIMB014	CIMBRADO Y DESCIMBRADO APARENTE EN MUROS CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO.	M2	6.06
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F' C 250 KG/CM <sup>2</sup> REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	0.65



PINT033	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO APARENTE INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	6.24
SUMCPLA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA ALUCIVA DE INFORMACION GENERAL DE LA OBRA, FABRICADA EN PLACA DE MARMOL CON MEDIDAS DE 50X50 CM., INCLUYE SUMINISTRO, GRABADO Y COLOCACION.	PZA	1.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	2,195.97

II.- Importes totales, ajustes o modificaciones:

Importe del contrato:	\$3,020,272.62 (Tres Millones Veinte Mil Doscientos Setenta y Dos Pesos 62/100 M.N.)
¿Se realizó alguna modificación o ajuste al presupuesto contratado?	NO
Convenio modificadorio No.	N/A
Ajustes o modificaciones al presupuesto:	NO
Importe del contrato después de ajustes o modificaciones:	N/A

Fecha de inicio según el contrato:	Fecha de término según el contrato:
06 de Enero del 2025.	30 de Marzo del 2025.
Fecha de inicio real:	Fecha de término real:
06 de Enero del 2025.	30 de Marzo del 2025.
Convenio de ampliación de tiempo:	
N/A	

III.- Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Fondo	FAISMUN 2024
Monto total del importe estimado	\$3,020,272.62
Anticipo	N/A
Estimación 1	\$ 1,694,518.04
Estimación 2 finiquito	\$ 1,325,754.58



<b>Total:</b>	<b>\$ 3,020,272.62</b>
---------------	------------------------

IV.- Constancia de entrega de los archivos y/o documentos generados en la obra, que entrega el contratista a la residencia de la obra o supervisión por parte del contratista:

Certificado de calidad de los trabajos	N/A
Planos actualizados del proyecto ejecutado	Entregado
Estimaciones(s)	Entregado
Números Generadores	Entregado
Croquis	Entregado
Reporte fotográfico	Entregado
Bitácora de obra	Entregado
Laboratorios	Entregado
Manuales de operación	N/A
Información en medio magnético	Entregado

No habiendo más pendientes ni que agregar, se cierra la presente acta a la **12:55** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante  
 Recibe:

\_\_\_\_\_  
**C. Lic. Rosiceli Díaz Hernández.**  
 Presidente Municipal Constitucional.

\_\_\_\_\_  
**C. Adán Jurado Lara.**  
 Secretario General.


  


\_\_\_\_\_  
**Ing. Alejandro Arroyave**  
 Director de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente, obras y servicios.

\_\_\_\_\_  
**C. María Leticia García Sánchez.**  
 Contralor Municipal.



Por el contratista  
Entrega:

  
**C. Rita Gines Alonso.** GINES ALONSO RITA  
GIAR760123UD6  
persona física con actividad empresarial.

Por los beneficiarios.

\_\_\_\_\_  
C. Presidente del Comité.

\_\_\_\_\_  
C. Secretario del Comité de Obra.

\_\_\_\_\_  
C. Tesorero del comité de obra.

\_\_\_\_\_  
C. Vocal de Control y Vigilancia.

\_\_\_\_\_  
C. Primer Vocal.

\_\_\_\_\_  
C. Segundo Vocal.