



ACTA ENTREGA RECEPCION

En la localidad de **Santa Rita Tlahuapan** del Municipio de **Tlahuapan**; del Estado de **Puebla**, siendo las **10:30** horas del día **17 del mes de septiembre del 2025**, se levanta el Acta de Entrega Recepción de los trabajos correspondientes a la obra con los siguientes datos:

Nombre de la obra:	
"REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. MEXICO ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE BAJA CALIFORNIA DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL IXTAPALUCAN, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA."	
No. de obra:	Contrato No.
TLAH-09/2025	TLAH-FAISMUN-09-2025
Oficio de asignación:	Oficio suficiencia presupuestal:
HAT/PM/TLAH-09/001/2025	TES/TLAH-09/01/06/2025
Monto Presupuestado:	Monto del contrato:
\$822,450.83 (Ochocientos veintidós mil cuatrocientos cincuenta pesos 83/100 M.N.)	\$822,450.83 (Ochocientos veintidós mil cuatrocientos cincuenta pesos 83/100 M.N.)
Ramo 33: Ejercicio fiscal: 2025 FORTAMUN: \$ 0.00 FAISMUN: \$ 822,450.83 Participaciones: \$ 0.00	Ramo 33: Ejercicio fiscal: 2025 FORTAMUN: \$ 0.00 FAISMUN: \$ 822,450.83 Participaciones: \$ 0.00
Fecha de inicio:	Fecha de término:
11 DE AGOSTO DEL 2025	17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
Por el Municipio:	Por el Contratista:
 Ing. Pablo Sánchez Mariaca Residente de obra.	 Juan Manuel Valero González Persona Física Con Actividad Empresarial Y Profesional. col. Centro Tepexco, C.P. 74550



I. Descripción de los trabajos de se reciben:

Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
DRENAJE SANITARIO			
1003 00	DESPALME DE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACIÓN Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRÉSTAMO.		
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO.	M2	240.00
1000 20	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE 7.5 CM. DE ESPESOR.	M	480.00
DEM047	DEMOLICIÓN CON MÁQUINA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M3	19.20
1100 00	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMÚN, EN SECO.		
1100 01	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMÚN SECO, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	438.48
9010 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...		
9010 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO.	M3	570.02
9040 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PÉTREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, EN CAMINO.		
9040 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO.	M3/KM	1,710.06
AFINE	AFINE DE CEPAS EN FONDO Y LATERALES, CON PALA DERECHA, EN FORMA MANUAL, INCLUYE: TRASPALEO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	216.00
3009 00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS EN ZANJAS PARA ASENTAR TUBERÍA		
3009 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUBERÍA	M3	21.60
3050 00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO DE.		
3050 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 12" DIÁMETRO. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	M	240.00
3060 00	POZO DE VISITA TIPO COMÚN, DIÁMETRO. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.60 M., HASTA UNA PROFUNDIDAD DE:		



H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

TLAHUAPAN

Servir con vocación

3060 05	POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.00 M.	PZA	5.00
3110 00	BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA		
3110 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA Y SELLO CÓNICO PARA POZO DE VISITA, PARA CARGAS NORMA AASHTO CLASE H-25.	PZA	5.00
DESCSRDOM	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20 CENTÍMETROS. DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 5 M, RECIBIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO, SUMINISTROS, ACARREOS, RELLENOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	40.00
1131 00	RELLENO EN ZANJAS		
1131 04	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO.	M3	\$ 399.37
9010 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...		
9010 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO.	M3	519.18
9040 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PÉTREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, EN CAMINO....		
9040 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO.	M3/KM	9,812.50
REPTOMDOM	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN POLIDUCTO P-40 A P-80, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES PARA REPARACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TOMA	20.00
SUMCPLA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA ALUCIVA DEINFORMACION GENERAL DE LA OBRA, FABRICADA EN PLACA DE MARMOL CON MEDIDAS DE 50X50 CM., INCLUYE SUMINSTRO, GRABADO Y COLOCACION.	PZA	1.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	240.00

II.- Importes totales, ajustes o modificaciones:

Importe del contrato:	\$822,450.83 (Ochocientos veintidós mil cuatrocientos cincuenta pesos 83/100 M.N.)
¿Se realizó alguna modificación o ajuste al presupuesto contratado?	NO
Convenio modificadorio No.	N/A



Ajustes o modificaciones al presupuesto:	NO
Importe del contrato después de ajustes o modificaciones:	N/A

Fecha de inicio según el contrato:	Fecha de término según el contrato:
11 de agosto de 2025	26 de septiembre del 2025
Fecha de inicio real:	Fecha de término real:
11 de agosto de 2025	17 de septiembre del 2025
Convenio de ampliación de tiempo:	
N/A	

III.- Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Fondo	FAISMUN 2025
Monto total del importe estimado	\$822,450.83
Anticipo	\$ 0.00
Estimación 1	\$574,411.70
Estimación 2 finiquito	\$248,039.13
Total:	\$822,450.83

IV.- Constancia de entrega de los archivos y/o documentos generados en la obra, que entrega el contratista a la residencia de la obra o supervisión por parte del contratista:

Certificado de calidad de los trabajos	N/A
Planos actualizados del proyecto ejecutado	Entregado
Estimaciones(s)	Entregado
Números Generadores	Entregado
Croquis	Entregado
Reporte fotográfico	Entregado
Bitácora de obra	Entregado



Laboratorios	Entregado
Manuales de operación	N/A
Información en medio magnético	Entregado

No habiendo más pendientes ni que agregar, se cierra la presente acta a la **11:25** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante
Recibe:

Lic. Rosiceli Díaz Hernández.
Presidenta Municipal Constitucional.

C. Adán Jurado Lara.
Secretario Municipal.

Ing. Alejandro Arriola Loyo.
Director de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios.

C. María Leticia García Sánchez.
Contralor Municipal.

Por el contratista
Entrega:

C. Juan Manuel Valero González
Persona Física Con Actividad Empresarial Y Profesional.

col. Centro Tepexco C.P. 74550



H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
TLAHUAPAN
Servir con vocación y resultados

Por los beneficiarios.

C. Edi Rene Espinoza Ramirez
Presidente del Comité.

C. Guadalupe Osorio Caballero
Secretario del Comité de Obra.



COMITÉ DE OBRA

C. Jonathan Octavio Olmos Pérez
Primer Vocal.

C. Aldair Espinoza Ventura
Primer Vocal



Valero C. Espinoza
VAGU/2024
Empleo Carretero No. 1
Calle 1000 2024-2027