



ACTA ENTREGA RECEPCION

En la localidad de **Santa Rita Tlahuapan** del Municipio de **Tlahuapan**; del Estado de **Puebla**, siendo las **10:00** horas del día **17** del mes de **septiembre** del **2025**, se levanta el Acta de Entrega Recepción de los trabajos correspondientes a la obra con los siguientes datos:

Nombre de la obra:	
"REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE CALLE CIPRESES Y PRIVADA LAS PALOMAS, COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA TLAHUAPAN, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA."	
No. de obra:	Contrato No.
TLAH-10/2025	TLAH-FAISMUN-10-2025
Oficio de asignación:	Oficio suficiencia presupuestal:
HAT/PM/TLAH-10/001/2025	TES/TLAH-10/01/06/2025
Monto Presupuestado:	Monto del contrato:
\$ 1,034,038.71 (Un millón treinta y cuatro mil treinta y ocho pesos 71/100 M.N.)	\$1,034,038.71 (Un millón treinta y cuatro mil treinta y ocho pesos 71/100 M.N.)
Ramo 33: Ejercicio fiscal: 2025 FORTAMUN: \$ 0.00 FAISMUN: \$ 1,034,038.71 Participaciones: \$ 0.00	Ramo 33: Ejercicio fiscal: 2025 FORTAMUN: \$ 0.00 FAISMUN: \$ 1,034,038.71 Participaciones: \$ 0.00
Fecha de inicio:	Fecha de término:
12 DE AGOSTO DEL 2025	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
Por el Municipio: Ing. Pablo Sánchez Mariaca Residente de obra.	Por el Contratista: C. Rita Gines Alonso Persona Física Con Actividad Empresarial Y Profesional.



I. Descripción de los trabajos de se reciben:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
A	DRENAJE SANITARIO		
1003 00	DESPALME DE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACIÓN Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRÉSTAMO.		
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO.	M2	352.80
1100 00	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMÚN, EN SECO.		
1100 01	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMÚN SECO, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	452.53
9010 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...		
9010 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO.	M3	588.29
9040 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PÉTREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, EN CAMINO.		
9040 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO.	M3/KM	1,470.73
AFINE	AFINE DE CEPAS EN FONDO Y LATERALES, CON PALA DERECHA, EN FORMA MANUAL, INCLUYE: TRASPALEO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	302.40
3009 00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS EN ZANJAS PARA ASENTAR TUBERÍA		
3009 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUBERÍA	M3	37.70
3050 00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO DE...		
3050 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 8" DIÁMETRO. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	M	504.00
3060 00	POZO DE VISITA TIPO COMÚN, DIÁMETRO. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.60 M., HASTA UNA PROFUNDIDAD DE:		
3060 02	POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M.	PZA	3.00
3060 03	POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.50 M.	PZA	2.00
3060 05	POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.75 M.	PZA	2.00
3060 06	POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.00 M.	PZA	1.00
3060 07	POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.50 M.	PZA	2.00
3110 00	BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA		
3110 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA Y SELLO CÓNICO PARA POZO DE VISITA, PARA CARGAS NORMA AASHTO CLASE H-25.	PZA	10.00



DESCSRDOM	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20 CENTÍMETROS. DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 5 M, RECIBIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO, SUMINISTROS, ACARREOS, RELLENOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	40.00
1131 00	RELLENO EN ZANJAS		
1131 04	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO.	M3	413.23
9010 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...		
9010 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO.	M3	537.20
9040 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PÉTREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, EN CAMINO.		
9040 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO.	M3/KM	9,938.20
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	352.80
AGUA POTABLE			
1003 00	DESPALME DE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACIÓN Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRÉSTAMO.		
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO.	M2	183.84
1100 00	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMÚN, EN SECO.		
1100 01	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMÚN SECO, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	78.79
AFINE	AFINE DE CEPAS EN FONDO Y LATERALES, CON PALA DERECHA, EN FORMA MANUAL, INCLUYE: TRASPALEO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	157.58
3009 00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS EN ZANJAS PARA ASENTAR TUBERÍA		
3009 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUBERÍA	M3	15.76
2040 00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICA C/C ANGER		
2040 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC HIDRÁULICO ANGER RD 26 DE 64 MM (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA).	M	262.63
2041 00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC HIDRÁULICA C/C ANGER		
2041 070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC HIDRÁULICA C/C ANGER DE 64 MM.	PZA	1.00
2041 085	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 22° PVC HIDRÁULICA C/C ANGER DE 64 MM.	PZA	8.00
3140 00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS		
3140 01	TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE ABRAZADERA DE PVC 2 1/2" X 1/2", ADAPTADOR DE INSERCIÓN BRONCE, TUBO DE PEAD DE 1/2", CODOS DE 90° DE 13 MM, Y LLAVE DE NARIZ.	PZA	20.00
2240 00	CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, MEDIDAS INTERIORES		



2240 001	CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO I DE 0.70 X 0.70 M.	CAJA	2.00
2160 00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 PSI PUESTA EN OBRA.		
2160 004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 PSI DE 2 1/2" PUESTA EN OBRA.	PZA	2.00
2243 00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS		
2243 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 0.90 M. CON CANAL DE 4"	PZA	2.00
2244 00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO		
2244 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON UN PESO DE 110 KG.	PZA	2.00
1131 00	RELLENO EN ZANJAS		
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	62.20
SUMCPLA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA ALUCIVA DE INFORMACION GENERAL DE LA OBRA, FABRICADA EN PLACA DE MARMOL CON MEDIDAS DE 50X50 CM., INCLUYE SUMINISTRO, GRABADO Y COLOCACION.	PZA	1.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	173.34

II.- Importes totales, ajustes o modificaciones:

Importe del contrato:	\$1,034,038.71 (Un millón treinta y cuatro mil treinta y ocho pesos 71/100 M.N.)
¿Se realizó alguna modificación o ajuste al presupuesto contratado?	NO
Convenio modificadorio No.	N/A
Ajustes o modificaciones al presupuesto:	NO
Importe del contrato después de ajustes o modificaciones:	N/A

Fecha de inicio según el contrato:	Fecha de término según el contrato:
12 de agosto del 2025	30 de septiembre del 2025
Fecha de inicio real:	Fecha de término real:
12 de agosto del 2025	17 de septiembre del 2025



Convenio de ampliación de tiempo:
N/A

III.- Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Fondo	FAISMUN 2025
Monto total del importe estimado	\$1,034,038.71
Anticipo	\$ 0.00
Estimación 1	\$722,932.98
Estimación 2 finiquito	\$311,105.73
Total:	\$1,034,038.71

IV.- Constancia de entrega de los archivos y/o documentos generados en la obra, que entrega el contratista a la residencia de la obra o supervisión por parte del contratista:

Certificado de calidad de los trabajos	N/A
Planos actualizados del proyecto ejecutado	Entregado
Estimaciones(s)	Entregado
Números Generadores	Entregado
Croquis	Entregado
Reporte fotográfico	Entregado
Bitácora de obra	Entregado
Laboratorios	Entregado
Manuales de operación	N/A
Información en medio magnético	Entregado



H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
TLAHUAPAN
Servir con vocación y resultados

No habiendo más pendientes ni que agregar, se cierra la presente acta a la **10:57** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.



Por el Municipio contratante
Recibe:




Lic. Rosiceli Díaz Hernández.
Presidenta Municipal Constitucional.

C. Adán Jurado Lara.
Secretario Municipal.

Ing. Alejandro Arriola Loyo.
Director de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios.

C. María Leticia García Sánchez.
Contralor Municipal.

Por el contratista
Entrega:



C. RITA GINES ALONSO
Persona Física Con Actividad Empresarial Y Profesional.



H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
TLAHUAPAN
Servir con vocación y resultados

Por los beneficiarios.

C. Miguel Angel Torres Muñoz
Presidente del Comité.

C. Jennifer Melanie Meneses López
Secretario del Comité de Obra.

C. José Luis Álvarez García
Primer Vocal.

